

REMOÇÃO DAS PLACAS DE FIBROCIMENTO
ESCOLA SECUNDÁRIA DANIEL SAMPAIO

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS – Semanas de 20 de novembro a 2 de dezembro

No sentido de manter a comunidade educativa informada e, assim, contribuir para atenuar a preocupação manifestada por todos, a Direção assumiu o compromisso de divulgar informação sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

- No sábado 20 de novembro, houve remoção de cerca de metade dos telheiros / passadiços com fibrocimento;

- Durante a presente semana, continuam a decorrer apenas trabalhos de reparação das vigas de suporte das futuras coberturas dos telheiros;

- Durante a interrupção letiva, e como as reuniões intercalares estão a ser realizadas *online*, a Escola Secundária estará completamente encerrada nos dias 29 e 30 de novembro;

- Durante estes dois dias, está prevista a remoção dos restantes telheiros / passadiços, ficando então a restar a reparação das vigas e colocação das coberturas.

Mais se informa que é agora igualmente disponibilizado à comunidade o relatório relativo às medições da qualidade do ar, disponibilizado ontem pela Câmara Municipal de Almada.

Continuamos a apelar à serenidade de toda a comunidade educativa, dado que têm sido atendidas as nossas maiores preocupações e cumpridas as regras de segurança.

Sobreda, 26 de novembro

A Diretora

Sara Moura